

## **(9) 주요사업 추진현황**



## (9) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	76,452,447,960			20,431,756,480		23,847,480,640	2,644,073,000	21,203,407,640				
문화예술회관 다목적 소극장 건립	6,562,000,000 지상3층, 연면적 1,790㎡	2019-01-01 ~ 2022-06-30	기본 및 실시설계	263,137,400	공사 발주 및 착공	3,966,862,600		3,966,862,600		공사발주 준비 중	30	문화관광체육과
강북구 종합체육센터 건립	23,800,000,000 지하2층/지상2층, 연면적 2,645.89㎡	2018-01-01 ~ 2022-12-31	부지매입, 설계용역, 관급자재 구매	12,286,209,090	토공사 및 골조공사	7,953,790,910	1,984,000,000	5,969,790,910		토공사(흙막이 및 터파기)	25	문화관광체육과
강북웰빙스포츠클러스터 시설개선	3,500,000,000 지상층, 연면적 6,828㎡	2019-07-01 ~ 2020-12-31	설계용역, 공사	1,891,781,110	공사 시행 및 준공	1,608,218,890		1,608,218,890		수영장 시설개선 공사	85	문화관광체육과
u-강북구 통합관제센터 효율적 운영	300,960,000 2020년도 현장 CCTV 및 관제센터 시스템 통합유지관리(상주인력 3명)	2020-01-01 ~ 2020-12-31			2020년도 현장 CCTV 및 관제센터 시스템 통합유지관리(상주인력 3명)	300,960,000		300,960,000		2020년도 현장 CCTV 및 관제센터 시스템 통합유지관리(상주인력 3명)	100	정보화지원과
u-강북구 통합관제센터 효율적 운영	514,372,000 CCTV 통합관제용역(인력 12명, 365일 24시간)	2020-01-01 ~ 2020-12-31			365일 24시간 관제용역(인력: 12명)	514,372,000		514,372,000		CCTV 통합관제용역 운영(인력 12명, 365일 24시간)	100	정보화지원과
청년복합센터 조성	4,328,600,000 지하1층/지상5층, 연면적 676.49㎡	2020-01-01 ~ 2021-12-31	설계용역	17,844,200	설계용역(부지변경)	1,898,021,560	500,000,000	1,398,021,560		토지매입완료, 설계완료, 토공사 중	30	일자리경제과
장애인복지관 확충	9,316,811,000 강북장애인종합복지관 확충(별관 신축)	2018-07-01 ~ 2022-05-31	타당성조사용역	22,000,000	기본실시설계 완료	461,104,480		461,104,480		설계용역 완료 및 실행계획 수립	37	생활보장과

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
미아중심재정비촉진지구 재정비 계획 수립	500,000,000	2018-01-01 ~ 2020-12-11	미아중심재정비촉진계획변경수립 용역	297,207,200	미아중심재정비촉진지구 재정비 계획 수립	202,792,800		202,792,800		용역 완료	100	도시계획과
	미아중심재정비촉진지구 재정비 계획 수립											
마을활력소 조성 및 운영	2,292,704,960	2018-10-22 ~ 2020-12-31	토지매입, 설계용역 및 공사	1,089,784,780	공사시행 및 준공	1,202,920,180		1,202,920,180		2020.8.28. 준공 및 내부 인테리어 등 완료	100	마을협치과
	지하1층, 지상3층, 연면적 444.28㎡											
수유1동 도시재생활성화사업	3,798,000,000	2019-07-01 ~ 2022-01-31	빨래골 문화청소녀활동지원센터 부지매입비	952,634,700	빨래골 문화청소녀활동지원센터 조성사업	188,466,800	160,073,000	28,393,800		공사착수	30	도시재생과
	빨래골 문화청소녀활동지원센터 신축공사											
인수동 도시재생활성화사업	3,950,000,000	2020-03-01 ~ 2022-10-31			인수동 주민복합문화시설 신축공사	1,482,535,020		1,482,535,020		설계용역 중 (2021. 5. 완료)	37.5	도시재생과
	인수동 주민복합문화시설 신축공사											
국제규격 인공암벽장 설치	3,400,000,000	2019-04-01 ~ 2021-10-31	836㎡ (토지보상)		토지면적 836㎡, 높이 19m, 폭 6.5m, 연면적 450㎡	1,121,192,400		1,121,192,400		공사착공	20	공원녹지과
	토지면적 836㎡, 높이 19m, 폭 6.5m, 연면적 450㎡											
우이동 먹거리 마을 도로확장	6,216,000,000	2016-01-01 ~ 2021-12-31	기본 및 실시설계용역 및 감정평가 진행	3,582,175,000	감정평가 진행	2,536,000,000		2,536,000,000		감정평가 진행	40	도로관리과
	도로확장 폭4-6m→6-8m, 연장 1,115m											
보건지소 건립	7,973,000,000	2018-09-19 ~ 2022-06-30	타당성 용역, 투자심사 완료	26,763,000	시유지 매입, 현상설계공모, 실시설계용역비, 기타 심사수당 및 수수료	1,470,243,000	530,000,000	940,243,000		공사 입찰 및 후 계약완료 착공	30	보건위생과
	지하1층, 지상5층, 연면적 1,922㎡											